

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2021 rok

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	dział/ rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość programu	Wykonanie do dn. 31.12.2020r.	Przedsięwzięcia					% realizacji programu	Uwagi
						Plan na 1.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie 2021r.	Ogółem wykonanie (6+9)			
1	1. bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Nowa Jakość życia - aktywizacja społeczno-zawodowa	852/85295	2021/2022	228 792,53	0,00	142 660,52	142 660,52	138 807,34	138 807,34	60,67	projekt w trakcie realizacji	
1.2	Utmowa leśningu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	900/90095	2017/2023	560 885,00	260 450,79	101 156,00	101 156,00	89 555,40	350 006,19	62,40	projekt w trakcie realizacji	
2. majątkowe				34 700 834,77	5 400 085,27	11 673 206,23	15 291 256,17	12 010 762,61	17 410 847,88	50,17		
2.1	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	900/90004	2018/2021	11 001 220,37	4 734 922,94	6 077 544,00	6 077 544,00	4 923 185,17	9 658 108,11	87,79	projekt zakończony	
2.2	E-sługi dla mieszkańców miasta Pionki	750/75095	2020/2022	2 107 133,60	53 125,54	2 050 912,23	325 000,00	21 802,65	74 928,19	3,56	projekt w trakcie realizacji	
2.3	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Promit" S.A. w Pionkach	700/70005	2020/2021	4 597 081,50	15 990,00	700 000,00	4 531 091,50	4 280 144,00	4 296 134,00	93,45	projekt w trakcie realizacji	
2.4	Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Lęśnej i Aleje Lipowe 9 i 13	700/70005	2021/2023	8 450 092,00	0,00	0,00	270 000,00	29 691,20	29 691,20	0,35	projekt w trakcie realizacji	
2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710/71095	2016/2022	31 943,30	24 746,79	0,00	1 870,67	0,00	24 746,79	77,47	projekt w trakcie realizacji	
2.6	Przebudowa ulicy Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja w Pionkach	600/60016	2020/2022	2 606 050,00	529 900,00	1 723 750,00	2 082 750,00	2 074 959,81	2 604 859,81	99,95	projekt zakończony	
2.7	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu w tym lokali wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy	700/70005	2020/2021	1 295 000,00	1 500,00	985 000,00	985 000,00	114 844,78	116 344,78	8,98	projekt w trakcie realizacji	
2.8	Projekt ul. Kościuski	600/60016	2020/2021	80 900,00	9 900,00	50 000,00	72 000,00	62 000,00	71 900,00	88,88	projekt w trakcie realizacji	
2.9	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3	801/80104	2020/2021	116 000,00	30 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	116 000,00	100,00	projekt zakończony	
2.10	Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanskiej	600/60016	2021/2022	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	42,86	projekt w trakcie realizacji	
2.11	Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej	600/60016	2021/2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	projekt zakończony	
2.12	Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1	700/70005	2021/2022	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	projekt w trakcie realizacji	
2.13	Regulacja własności gruntów	700/70005	2021/2022	505 414,00	0,00	0,00	340 000,00	248 159,80	248 159,80	49,10	projekt w trakcie realizacji	

2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki	600/60016	2021/2022	1 860 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	projekt w trakcie realizacji
2.15	Przebudowa ul. Garszwo	600/60016	2021/2022	700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	projekt w trakcie realizacji
2.16	Projekt adaptacji budynku przy ul. Lesnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki	801/80132	2021/2022	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	19 975,20	19 975,20	13,32	projekt w trakcie realizacji
<b>OGÓŁEM</b>				<b>35 490 512,30</b>	<b>5 660 536,06</b>	<b>11 917 022,75</b>	<b>15 535 072,69</b>	<b>12 239 125,35</b>	<b>17 899 661,41</b>	<b>50,44</b>	

**SKARBNIK**  
*mgr Beata Pietrus*

**BURMISTRZ**  
*Robert Kowalczyk*