

.....  
.....  
.....  
Nazwa firmy, adres

**Oferta**  
**na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce 1468/388 – Pionki, ul. Różana 8**

Lp.	Opis robót	ilość	cena jednostkowa, netto	wartość netto
1.	<b>cena za wykonanie 1 m<sup>2</sup> utwardzenia nawierzchni</b> niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm, ułożenie płyt ażurowych typu MEBA gr. 10cm (kolor szary) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm, spoiny wypełnione kruszywem kamiennym,	320 m <sup>2</sup>		
2.	<b>cena za wykonanie 1 m<sup>2</sup> utwardzenia nawierzchni</b> niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm nawierzchnia wykonana z kostki brukowej typ Behaton gr. 8cm (kolor szary) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm, spoiny wypełnione kruszywem kamiennym,	250 m <sup>2</sup>		
3.	<b>cena za przełożenie 1 m<sup>2</sup> bloczków betonowych</b> wykonanie rozbiórki i ponowne ułożenie nawierzchni z bloczków betonowych wraz z korektą podbudowy w celu nadania wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych z bloczków betonowych z uzupełnieniem nowymi do 15%	33 m <sup>2</sup>		
4.	<b>cena za przełożenie 1 mb krawężnika betonowego</b> wibroprasowanego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, demontaż i ponowny montaż, w celu uzyskania niwelety dojazdowej	25 mb		
5.	<b>cena za ułożenie 1 mb opornika betonowego</b> wibroprasowanego 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem,	126 mb		
6.	<b>cena za 1m<sup>2</sup> utworzenia pasa zieleni</b> niezbędne rozbiórki i roboty ziemne oraz korytowanie, plantowanie, humusowanie warstwą gr. 10cm i obsianie trawą,	103 m <sup>2</sup>		
7.	<b>usunięcie drzew o średnicy pow. 50cm,</b> karczowaniem karpy, wywóz gałęzi i karpiny wraz z utylizacją,	14 szt.		
8.	<b>przestawienie wiaty śmietnikowej</b> niezbędne rozbiórki, robocizna, wywóz i utylizacja gruzu. Wiata o konstrukcji stalowej, pokryta blachą falistą. Wymiary ok. 5m x 5m	1 kpl.		
			Razem	
			.....VAT	
			wartość brutto	

**Oświadczam, że na wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia powierzchni gruntu na działce 1468/388 – Pionki, ul. Różana 8 udzielam 5 lat gwarancji - licząc od dnia końcowego odbioru robót.**

.....  
podpis